

***Zaawansowanie robót związanych z budową hali sportowej w Brodach – Parcelach,
gm. Pomiechówek na dzień 10 lutego 2010r.***

- roboty ogólnobudowlane 58% - na kwotę 2.161.394,79 zł netto (w tym: roboty rozbiórkowe istniejących obiektów, roboty ziemne, fundamenty, mury fundamentowe, izolacje, mury zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, stropy, balkony żelbetowe, schody wewnętrzne, konstrukcja dachu z pokryciem, cz. stolarki okiennej, elewacja zewnętrzna w zakresie docieplenia styropianem, stolarka okienna)
- przyłącza zewnętrzne 33% - na kwotę 20.000, 00 zł netto (w tym przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz usunięcie kolizji ist. linii kablowej z projektowanym budynkiem)
- instalacje wewnętrzne co, wod-kan, wentylacyjne 9% - na kwotę 30.000,00 zł netto
- instalacje wewnętrzne elektryczne 46% - na kwotę 229.202,60 zł netto.

Do zakończenia budowy obiektu pozostają prace związane z:

- przebudową kotłowni
- wykonaniem instalacji gazowej
- odwodnieniem terenu
- budową boisk zewnętrznych, dróg dojazdowych i ukształtowaniem terenu
- wyposażeniem wewnętrznym pomieszczeń
- zakończeniem prac budowlanych i instalacyjnych już rozpoczętych.