

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOSTAWA I MONTAŻ KONTENERÓW SYSTEMOWYCH - TYMCZASOWE MODUŁOWE PRZEDSZKOLE GMINNE (3 oddziały)					
1		Dostawa i montaż kontenerów systemowych			
1	KNR-W 2-25	Montaż obiektów kontenerowych - zestaw modułowy	konte- ner		
d.1	0102-01		konte- ner	22.000	
		22			
				RAZEM	22.000
2		Dostawa, montaż i wykończenie kompletnych modułów kontenerowych - uwzględnić podłączenie do instalacji i przyłączy oraz pełne przygotowanie obiektu do użytkowania natychmiast po odbiorze. UWAGA: typowe moduły kontenerowe zgodnie z opisem i parametrami technicznymi podanymi w projekcie budowlanym wraz z wyposażeniem w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i urządzenia.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000