

Gmina Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
tel. 22 765 27 24, fax: 22 765 27 10
urząd@pomiechówek.pl
www.pomiechówek.pl



ZP.271.2.2015

04 LUT. 2015

Pomiechówek, dn.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: „Zakup wraz z dostawą kontenera sanitarnego w ramach projektu Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości treść zapytań jakie wpłynęły w dniu 02 lutego br. do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

1. Czy kontener ma spełniać wymagania do korzystania przez osoby niepełnosprawne?

Zamawiający nie wymaga aby kontener był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Czy kontener w części przeznaczony dla mężczyzn ma być wyposażony w pisuar?

Zamawiający nie wymaga wyposażenia kontenera w pisuar w części przeznaczony dla mężczyzn.

3. Proszę o określenie czy armatura sanitarna ma być ceramiczna, czy wykonana z blachy nierdzewnej?

Zamawiający dopuszcza montaż armatury sanitarnej ceramicznej, akrylowej.

4. W SIWZ podano: drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze białym – 3 szt. Zgodnie z przepisami w sanitariatach pomieszczenie z umywalkami powinny być oddzielone od muszli ustępowych ściankami działowymi na pełną wysokość – w związku z powyższym kontener powinien być wyposażony w 3 szt. drzwi zewnętrznych oraz w 2 szt. drzwi wewnętrznych. Czy drzwi zewnętrzne mogą być w kolorze

jasnym szarym RAL 7035 a drzwi wewnętrzne w kolorze białym?. Czy drzwi zewnętrzne mają być wyposażone w samozamykacze oraz w wrzutniki monet? . Grzejnik konwektorowy o mocy odpowiadającej powierzchni kontenera – 2 szt. Kontener podzielony jest na 3 oddzielne pomieszczenia, w związku z powyższym czy ma być wyposażony w 3 szt. grzejników konwektorowych ?.

Zamawiający wymaga aby kontener był podzielony na 3 pomieszczenia – WC damskie, WC męskie i prysznic. W związku z powyższym każde pomieszczenie musi być wyposażone w drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek z wkładką patentową. Zamawiający wymaga aby kontener sanitarny był wyposażony w 1szt. drzwi zewnętrznych w kolorze białym ewentualnie jasnym szarym i 3szt. drzwi wewnętrznych w kolorze białym; razem 4szt drzwi. Nie wymagane jest wyposażenie drzwi zewnętrznych w wrzutniki monet, muszą być wyposażone w samozamykacz i zamek z wkładką patentową. Ponadto Zamawiający zmienia zapis dotyczący ilości grzejników z 2szt. na 3szt.

5. W związku z tym, że kontener obudowany jest płytami warstwowymi i nie ma możliwości wykonania instalacji elektrycznej podtynkowej czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji w wersji natynkowej (przewody rozprowadzone w korytkach instalacyjnych) ?.

Dopuszcza się wykonanie instalacji elektrycznej w wersji natynkowej.

6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji podłogi ze styropianu gr. 10 cm ?.

Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji podłogi ze styropianu o grubości 10cm.

7. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu z płyty warstwowej w kolorze białym .?

Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu z płyty warstwowej w kolorze białym.



8. W SIWZ podano, że elewacja zewnętrzna wykonana ma być z deski elewacyjnej układanej poziomo – kolor biały. Proszę o określenie jakiego rodzaju ma być deska elewacyjna: naturalne drewno, siding itp.?

Elewacja zewnętrzna kontenera musi być wykonana z deski elewacyjnej PCV w kolorze białym.

9. Ze względu na wykonanie elewacji z deski elewacyjnej, która zasłania konstrukcję kontenera oraz płyty warstwowe ściennie, czy konieczne jest wykonanie powyższych elementów w kolorze szarym skoro są one niewidoczne.

Wykonawca może dostarczyć kontener, którego konstrukcja i płyty warstwowe ściennie będą wykonane w dowolnym kolorze dlatego też Zamawiający odstępuje od wymogu wykonania powyższych elementów w kolorze szarym jak podano w opisie Wymagań – Techniczno Użytkowych stanowiących załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okładzin ściennych oraz obróbek wewnątrz kontenera w kolorze białym ?

Dopuszcza się kolor biały.

11. Czy w ofercie Wykonawca ma uwzględnić koszty montażu kontenera oraz podłączenie kontenera do przyłączy zewnętrznych ?

Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wykonania warsztatowego modułu kontenerowego, transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, rozładunek i montaż modułu w tym miejscu. Podłączenie kontenera do przyłączy zewnętrznych zostanie wykonane samodzielnie przez Zamawiającego.

12. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania kontenera do 6 tygodni od podpisania umowy? .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni.

13. W SIWZ podano, że przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi prawa budowlanego, przepisów BHP oraz posiadać aktualny certyfikat CE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych wynosi $0,25 [W/(m^2 \cdot K)]$, dla dachu wynosi $0,20 [W/(m^2 \cdot K)]$. Powyższe wymagania spełnia płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu dla ścian - gr. 200 mm, dla dachu – gr. 250 mm. Jeżeli Zamawiający nie wymaga spełnienia wymagań zawartych w PN, to proponuję ze względu na koszty wykonanie ścian zewnętrznych i dachu z płyty warstwowej gr. 100 mm $U = 0,38 [W/(m^2 \cdot K)]$. Proszę o określenie gr. izolacji dla ścian i dachu?. Proszę o określenie, czy certyfikat CE odnosi się do całego kontenera, czy wystarczy że Wykonawca dostarczy aktualne certyfikaty na materiały użyte do wykonania kontenera?.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie certyfikatów CE na poszczególne materiały/elementy użyte do produkcji modułu kontenerowego a nie dla całego kontenera. Zamawiający wymaga aby dostarczony moduł kontenerowy posiadał współczynnik przenikalności cieplnej $U_c=0,44[W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$ dla dachu i $U_c=0,37[W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$ dla ścian.

14. Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ, a mianowicie co rozumiecie Państwo pod pojęciem „karta katalogowa kontenera” którą należy dołączyć do oferty (kontener nie jest standardowy dlatego też nie posiadamy takowej) – czy specyfikacja techniczna kontenera (zawierająca szczegółowe informacji na



temat wykonania kontenera) dołączona jako załącznik do oferty wraz z rzutem spełni Państwa wymagania?

Zamawiający dopuszcza złożenie specyfikacji technicznej zaproponowanego kontenera wraz z rzutem jako spełnienie warunku załączenia karty katalogowej.

15. Czy Zamawiający zapewnia fundamentowanie/podparcia?

Zamawiający zapewnia fundamentowanie/podparcie we własnym zakresie.

16. Czy Zamawiający wykonuje podłączenia zewnętrzne mediów?

Podłączenie zewnętrzne mediów Zamawiający wykona we własnym zakresie.

17. Odnośnie wymogu CE. Czy Zamawiający akceptuje przekazanie dokumentów na poszczególne materiały użyte zawierające informacje o CE, nie na kontener jako całość (każdy kontener jest inny dlatego brak jest znaku CE).

Tak dopuszcza, odpowiedź na to pytanie została udzielona w pytaniu 13.

18. Czy badanie wody jest wymagane?

Badanie wody nie jest wymagane.

19. W specyfikacji określono ilość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na 3 szt. Jeżeli mają być wydzielone pomieszczenia damskie/męskie/natrysk, wychodzi ilość drzwi 4 szt. (w tym 1 szt. zewnętrzne). Czy Zamawiający akceptuje zwiększenie ilości drzwi. Jeżeli nie prosimy o doprecyzowanie informacji o sposobie podziału kontenera.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości drzwi w pytaniu nr 4. Zamawiający wymaga aby kontener był wyposażony w 4szt. drzwi z czego 1szt. to drzwi zewnętrzne i 3szt. drzwi wewnętrznych.

Udzielone odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują zmiany w terminie składania ofert.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi w treści składanych ofert.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765-27-10.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Lempicki
Zastępca Wójta