



ZP.271.17.2014

Pomiechówek, dnia 18 czerwca 2014 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w systemie kontenerowym w miejscowości Błędowo – gmina Pomiechówek, powiat nowodworski – część I. Budowa świetlicy wiejskiej w systemie kontenerowym w miejscowości Nowy Modlin – gmina Pomiechówek, powiat nowodworski – część II.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości treść zapytań jakie wpłynęły w dniu 17 i 18 czerwca br. do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

1. Jaki jest zakres zadania „Budowa dwóch świetlic”? Czy należą do tego zakresu wykonanie zbiorników bezodpływowych, utwardzenie dróg i chodników, miejsca parkingowe, wykonanie przyłączy, ponieważ tych elementów nie ma w przedstawionym Projekcie budowlanym.

Odp.

W ofercie należy wycenić również wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym betonowym o pojemności 5 m³ i elektrycznego zgodnie z projektami zagospodarowania terenu oraz zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

2. W jaki sposób ma być wykonany dach czy wg opisu (z płyty warstwowej o EI30) czy zgodnie z przekrojem z płytą laminowaną od wewnątrz.

Odp.

Dach należy wykonać zgodnie z projektem, warstwy takie jak w opisie i przekroju, odporność ogniowa EI-30, współczynnik $U = 0,23 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, płyta laminowana jest tylko wykończeniem od środka sufitu dla estetyki pomieszczenia.

3. Jak ma być wykończona podłoga z płytek gresowych czy wykładzina PCV (sugerujemy PCV).

Odp.

Wykończenie podłogi w pomieszczeniach świetlicy należy wykończyć zgodnie z przekrojem wykładziną PCV, natomiast w obrębie tarasu podłoga z gresu na betonie.

4. Czy taras wchodzi on w zakres oferty jeżeli tak to z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu tarasu?

Odp.

Wykonanie tarasu wchodzi w zakres zamówienia. Pokrycie dachowe z blachy zgodnie z projektem.

5. Czy jest możliwa zmiana fundamentów z tzw. ław z bloczków na punktowe (stopy)?

Odp.



Ze względu na rozłożenie obciążenia na podłoże oraz dla zwiększenia sztywności konstrukcji podłóg Zamawiający nie dopuszcza zmiany fundamentów na punktowe.

6. Czy materiały np. stolarka drzewiowa która jest w Waszej dyspozycji może być zabrana do naszej firmy, w celu jej wbudowania w kontenery?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania materiałów zakupionych, w celu ich montażu w siedzibie oferenta.

7. Czy w związku z opisem technicznym do projektu budowlanego dotyczącego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Modlin gmina Pomiechówek w II części konstrukcyjno-budowlanej w 2.2. pkt. Fundamenty - projekt przewiduje posadowienie pawilonu na terenie częściowo utwardzonym na bloczkach betonowych, czy posadowienie budynku może być wykonane warstwami:?

- podsypka
- płyta żelbetowa
- paraizolacja
- 15 cm styropianu
- płyta OSB lub szlichta
- podłoga gres

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu posadowienia budynku. Budynek należy posadzić zgodnie z zapisami projektu budowlanego.

8. W pkt. 2.3 ściany zewnętrzne powyższego opisu technicznego. Czy można zamienić sztywną płytę warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej na rdzeń styropianowy o współczynniku K równym lub mniejszym (cieplejsze)?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt z rdzeniem styropianowym pod warunkiem zachowania założonego minimalnego współczynnika K.

9. W pkt.2.6 Dach powyższego opisu technicznego. Czy można wykonać jeden spadek dachu, część wyższa od ulicy?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej. Budynek należy zadaszyć zgodnie z zapisami projektu budowlanego.

Udzielone odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują zmiany w terminie składania ofert. Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi w treści składanych ofert.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765-27-10.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta